

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年3月6日 現在)

令和7年1月から施工していた矢板工事が完了し、ごみピット部の掘削を開始しました。2月は降雪がありましたが、工事進捗への影響は少なく、予定どおりに施工しています。引き続き、地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

・建設地全景（令和7年3月6日 撮影）



・建設地 北側（令和7年3月5日撮影）



・建設地 南側（令和7年3月5日 撮影）



・掘削工事 施工状況（令和7年3月5日 撮影）】



【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部の掘削工事を行います。
併せて、工場部の基礎工事（柱状改良工事）も並行して行う予定としております。