

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和8年2月27日 現在)

引き続き、建物各所の躯体工事及びプラント設備の搬入及び据付を進めています。
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

(工事進捗率：26% ※ 令和8年1月末日 時点)

- ・ 建設地全景 (令和8年2月27日 撮影)



- ・ 建設地 北側 (令和8年2月27日撮影)



- ・ 建設地 南側 (令和8年2月27日 撮影)



- ・ ごみピット部コンクリート打設状況
(令和8年2月14日 撮影)



- ・ 管理室部コンクリート打設状況
(令和8年2月20日 撮影)



- ・プラント設備の据付状況
(令和8年2月20日 撮影)



- ・余熱用空気加熱器の据付状況
(令和8年2月13日 撮影)



2月中の主な工事内容として、ダイオキシン類の再合成を防ぐ「ガス冷却室」とごみの焼却により発生する熱エネルギーを回収する「空気余熱器」、「余熱用空気加熱器」、「温水発生器」などの据付工事を進めております。

- ・建設事業者による清掃活動の様子
(令和8年2月7日 撮影)



毎週土曜日には清掃活動を実施しており、工事現場内だけではなく、工事現場周辺も清掃し、環境美化に努めています。

【今後の工事予定】

引き続き、建物各所の躯体工事を進めると共に、プラント設備（ろ過式集じん器など）の搬入及び据付工事を進めるほか、の高温煙道（焼却炉からガス冷却室まで）の築炉工事にも着手する予定です。